

监 理 日 志

工程名称: 江苏太邑透板光伏2MW分布式光伏项目

日期	2018年12月11日 星期二	气候	小雨	气温	6℃~9℃
监理人员动态: 吴振东 巡视 施工方人员动态: 5人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况		
施工部位进度情况	1. 支墩模板拆除。 2. 支墩模板制作200个。 3. 支墩组装, 完成0.1MW, 累计0.8MW。				
检查发现的问题	今日对现场巡视检查, 发现个别人员未佩戴安全带; 支墩模板拆除时不注意脚步踏在凝固好支墩, 出现啃边。				
处理措施、意见、结果	要求做好现场文明指挥, 支墩模板拆除禁止人员踩踏支墩; 以接要求整改完成。				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总监签阅	徐耀东		