

监 理 日 志

工程名称: 江苏大港透风除尘2MW炉内式气态炉

日期	2018年12月2日星期三	气候	晴	气温	12℃~10℃
----	---------------	----	---	----	---------

监理单位动态:	吴振东. 巡视. 旁站.	材料进场、取样见证、合格情况:
---------	--------------	-----------------

施工方人员动态:	5人.	C30混凝土到场8m³,
----------	-----	--------------

施工机械动态:	振捣器一台, 砂浆泵一台.	留取试块2组.
---------	---------------	---------

施工进度情况	1. 支墩模具, 制做; 2. 对支墩浇筑530个, 累计完成86%.
--------	---

检查发现的问题	1. 对支墩浇筑进行旁站监理工作; 浇筑工艺合格. 2. 现场个别支墩预埋钢筋, 埋设不足, 以要求整改完成.
---------	---

处理措施、意见、结果	
------------	--

协调内容或其他	
---------	--

记录人	吴振东	总监签阅	徐耀东
-----	-----	------	-----