

监 理 日 志

工程名称: 江苏太仓港规划2MW分布式光伏电站

日期	2018年12月3日 星期四	气候	晴	气温	10~17℃
监理人员动态:	吴振东 巡视	材料进场、取样见证、合格情况 组件到货3车。 以卸到齐, 外观完好			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	叉车一辆				
施工部位进度情况	1. 屋面散拼 2. 组件到场卸货				
检查发现的问题	今日组件到货3车, 对组件卸货进行了安全交底; 现场交安可控。				
处理措施、意见、结果	对支墩进行了回弹测试, 只有浇筑的第一批、第二批100%达到了强度要求, 其余仍需继续养护, 待达到强度要求后方可进行屋面吊运。				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总监签阅	陈耀生		