

监 理 日 志

工程名称: 江苏/太仓/浏河石化2MW分布式光伏项目

日期	2018年11月24日 星期一	气候	晴	气温	3°~13°
监理单位动态:	吴振东 巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	21人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	1. 停电拆柜 2. 组件安装完成30片 3. 电缆敷设完成				
检查发现的问题	4. 桥架安装完成150米 5. 并网柜电缆头制作安装完成 6. 逆变器安装完成1台				
处理措施、意见、结果	今日对电缆头制作进行了旁站监理工作, 施工工艺、质量合格; 对逆变器安装进行检查, 工艺合格; 要求电缆敷设时随时电缆刮伤, 不符.				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总监签阅	徐耀集		