

监 理 日 志

工程名称: 江苏太仓透射化炉2MW炉内式光伏项目

日期	2018年11月15日 星期二	气候	小雨	气温	6℃~11℃
监理单位动态:	吴振东		材料进场、取样见证、合格情况 汇流铜排进场3台。		
施工方人员动态:	17人				
施工机械动态:	焊机一台				
施工进度情况	1. 组件安装完成50块。 2. 逆变器安装完成8台。				
检查发现的问题	3. 组件接线施工。(晚加班) 检查发现组件安装有压块未拧紧、支架自攻钉紧固不到位情况。				
处理措施、意见、结果	要求组件安装压块紧固到位。 螺母、自攻钉紧固到位, 以进行整改。				
协调内容或其他	领导 今日停电局事现场检查验收。				
记录人	吴振东		总监签阅	徐锦生	