

监 理 日 志

工程名称: 江苏太谷源机械年产2MW分布式光伏组件

日期	2019年1月10日 星期一	气候	中雨	气温	5~7℃
监理单位动态:	吴振东		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	1. 组件搬运、散料, 全部完成。 2. 组件安装完成 150块。				
检查发现的问题	无。				
处理措施、意见、结果	今日对组件散料、组件安装施工进行 检查; 现场施工工艺合格, 质量合格, 符合 文明施工要求。				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总监签阅	徐锦生		