

监 理 日 志

工程名称: 江苏太仓院枫化42MW分布式光伏项目

日期	2019年 1 月 15 日 星期 二	气候	晴	气温	3°~7°c
监理人员动态: 吴振东 巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 8人					
施工机械动态:					

施工 部位 进度 情况	1. 组件安装完成500块. 2. MC4接头连接 3. 1x4mm²线敷设				
检查 发现 的 问题	无				
处理 措施 、 意见 、 结果	对组件安装进行检查, 对组件角度进行 测量, 角度符合要求.				
协调 内容 或 其他	(Empty)				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">记录人</td> <td style="width: 30%;">吴振东</td> <td style="width: 20%;">总监签阅</td> <td style="width: 30%;">徐耀东</td> </tr> </table>		记录人	吴振东	总监签阅	徐耀东
记录人	吴振东	总监签阅	徐耀东		