

监 理 日 志

工程名称: 江苏太仓港石化342MW分布式光伏项目

日期	2019年1月17日 星期四	气候	晴	气温	-2℃~7℃
监理人员动态:	吴振东 巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	1. 组件安装今日完成300块。 2. 1#线敷设完成1200米。				
检查发现的问题	现场1#4mm ² 导线敷设杂乱不规范。				
处理措施、意见、结果	要求现场1#4mm ² 导线敷设排列整齐规范，予以整改。				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总监签阅	徐银东		