

监 理 日 志

工程名称: 江太包逸枫化研2M10分布式光伏项目

日期	2019年1月20日 星期日	气候	晴	气温	3~9℃
监理人员动态: 孙东旭			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 8人					
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	1. 1x4mm ² 线绑扎。 2. 1x4mm ² 线敷设完成200米。 3. 组件安装全部完成。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	对组件安装进行检查, 对1x4mm ² 线敷设进行检查; 施工工艺符合要求, 质量合格。				
协调内容或其他					
记录人	吴振东		总监签阅	徐耀生	