

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 4 日

星期: 星期二

工程名称: 江苏泰州众品 1.5MW 分布式光伏发电项目

天气: 小雨
气温: 8°~12°

监 理 工 作 情 况

1. 巡视冷却车间屋顶支架立柱安装。
2. 检查施工现场人员安全保护措施。
3. 现场检测部分支架镀锌层厚度不够, 并要求施工单位更换材料。
4. 下发监理联系单一份。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 冷却车间屋顶安装支架立柱。
2. 对进厂安装的镀锌层厚度不达标, 的支架进行返厂更换。

其 它 事 项

本日现场监理人员

李连明

记录人:

李连明

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明