

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 5 日

天气: 多云
气温: 7°~11°

星期: 星期一
工程名称: 江苏泰州众品1.5MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视冷却车间屋顶支架立柱安装 2. 旁站待宰间和物料间的吊装. 早9:00到 16:00. 3. 巡视待宰间屋顶组件搬运. 铺装	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1. 冷却车间屋顶支架立柱安装完成 2. 组件进场. 分别吊装至待宰车间和物料间屋顶. 3. 待宰间屋顶 20人施工组一人一组进行搬运. 分散到指定区域进行铺装. 4. 搭建临时搬运平台.
其 它 事 项	经巡视冷却车间屋顶支架与底座贴合缝隙太大, 已告知施工单位整改	
本日现场监理人员	李连明	
记录人: 李连明	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守刚	