

# 监 理 日 记

日期：2018 年 12 月 12 日

天气：多云

星期：三 气温：-2-7℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                     |     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、编写监理资料<br>2、与甲方业主、总包单位开会，商讨后续工作计划及资料对接等事宜<br>3、向业主方提供监理报审资料文件、进场确认单，并让业主方签字盖章                                                                     |     |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 1、桥架到场卸货，到场 776 米<br>2、夹具安装累计 0.5MW<br>3、桥架横担及逆变器支架制作并打眼<br>4、夹具累计到货 8842 个（总量共 32750 个）<br>5、梯式桥架累计到货 776 米（总量共 1860 米）<br>6、逆变器累计到货 13 台（总共 50 台） |     |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 施工人数 12 人                                                                                                                                           |     |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                     | 刘晨瑞 |
| 记录人：刘晨瑞                    |                                                                                                                                                     |     |