

# 监 理 日 记

日期：2018年12月13日

天气：晴

星期：四 气温：-1-7℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、编写监理资料 2、进行监理云资料文件上传工作
施 工 情 况	1、电缆到场卸货 26800 米 2、夹具安装累计 0.9MW 3、桥架横担及逆变器支架制作并打眼 4、去厂家查看并网柜施工情况及进度 5、光伏电缆累计进场 25000 米（总量共计 54000 米） 6、低压交流电缆累计进场 1800 米（总量共计 13380 米）
其 它 事 项	施工人数 11 人
本日现场监理人员   刘晨瑞	
记录人：刘晨瑞	