

监 理 日 记

日期：2018 年 12 月 19 日

天气：阴

星期：三 气温：1-13℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、经检查发现总包单位采购的并网柜只有两路并网开关，而设计图纸上明确要求并网柜有三路并网开关，产品与设计不符 2、对并网柜进场落地抽检发现，总包单位采购用以配电房的并网柜只有一台带有电能质量监测装置，而设计图纸上明确要求每一个并网柜都配有一台电能质量监测装置，与设计图纸不符 3、经检查发现逆变器安装位置与光伏阵列区靠的过近，会对之后安装的组件造成阴影遮挡 4、因业主出差，本周工程例会无法进行	
施 工 情 况	1、垂直桥架进配电室地下电缆室桥架安装 10 米 2、直流电缆施放 300 米 3、配电柜 8 台并网柜安装，铜排拼接 8 根 4、并网柜到货 8 台（总共 10 台）	
其 它 事 项	施工人数 11 人	
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人：刘晨瑞		

