

监 理 日 记

日期：2018 年 12 月 20 日

天气：晴转多云

星期：四 气温：7-15℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、针对昨天现场检查出现的并网柜与设计图纸不符的问题，下发监理工作联系单 003、004，让总包单位给出合理的解释意见 2、对检查发现逆变器安装位置对之后安装的组件造成阴影遮挡问题，下发监理联系单 005，让总包单位尽快调整 3、熟悉业主下发的项目施工图纸	
施 工 情 况	1、电阻炉并网柜底框凿地平制作，并网柜安装 2 台 2、配电间 8 台并网柜不停电部分铜排拼接完成 3、下墙桥架 4、并网柜到货 2 台（总共 10 台）	
其 它 事 项	施工人数 8 人	
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人：刘晨瑞		