

监 理 日 记

日期：2018 年 12 月 23 日

天气：晴转多云

星期： 日 气温： 3-12℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、今天组件进场，检查组件包装是否完好，是否存在质量问题 2、进行组件进场卸货旁站、组件吊装旁站 3、编写组件吊装安全旁站监理记录表	
施 工 情 况	1、组件到场吊装，到货 48 箱，吊装上屋面 38 箱 2、组件拆箱、分散	
其 它 事 项	吊车一台、叉车一台	
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人：刘晨瑞		