

监 理 日 记

日期：2018 年 12 月 24 日

天气：多云转阴

星期：一 气温：5-11℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查电阻炉两台并网柜母排拼接情况 2、检查组件安装情况 3、组件进场，检查组件包装是否完好，是否存在质量问题 4、进行组件进场卸货旁站、组件吊装旁站 5、编写组件吊装安全旁站监理记录表 6、业主主持召开项目施工相关事宜专题会	
施 工 情 况	4、组件串线 800 块，组件安装 200 块 5、吊装并散组件 32 箱 6、去供电局确定 CT、计量表的领取 7、电阻炉两台并网柜母排拼接完成 8、与甲方项目经理、监理开展工作专题会	
其 它 事 项	吊车一台、叉车一台	
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人：刘晨瑞		