

# 监 理 日 记

日期：2019年3月11日

天气：多云

星期：一 气温：5-18℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、上次询问总包单位何时进场，总包单位回复周一进场施工，但今天仍未进场；经过联系总包单位，总包单位回复最早本周五进场 2、今日组件进场 224 箱，存放在总包单位临时租用的场地
施 工 情 况	虽组件已进场，但仍未能正常施工，就这一情况询问总包单位，总包单位回复因夹具刚下订单，未能及时进场，预计本周五能到场
其 它 事 项	现场施工人员 3 人，叉车 1 辆
本日现场监理人员	刘晨瑞
记录人：刘晨瑞	