

监 理 日 记

日期：2019 年 3 月 14 日

天气：晴

星期：四 气温：7-15℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、联系总包单位，了解夹具进场时间，总包单位回复周六夹具会到场。 2、学习人工接地网的敷设应符合的规定：1、人工接地网的外缘应闭合，外缘各角应做成圆弧形，圆弧的不宜小于均压带间距的一半。2、接地网内应敷设水平均压带，按等间距或不等间距布置。3、35kv 及以上变电站接地网边缘经常有人出入的走道处，应铺设碎石、沥青路面或在地下装设 2 条与接地网相连的均压带。	
施 工 情 况	总包单位采购的夹具未进场，未正常施工	
其 它 事 项	现场无人施工	
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人：刘晨瑞		