

监 理 日 记

日期：2019 年 3 月 16 日

天气：阴转晴

星期：六 气温：8-19℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	夹具及配套材料、中压、边压等材料进场，但因兴澄特钢厂安保部门更换，进门卡失效，无法检验其尺寸是否符合图纸要求，预计周一可办理进门卡，正常施工。	
施 工 情 况	夹具及配套材料、中压、边压到货卸货，但因兴澄特钢厂安保部门更换，进门卡要重新更换，未能施工	
其 它 事 项	现场无人施工	
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人：刘晨瑞		