

监 理 日 记

日期：2019 年 3 月 17 日

天气：多云

星期： 日 气温： 9-21℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	学习需要接地的系统的接地装置应符合的要求：1、能下地构成闭合回路且经常流过电流的接地线应沿绝缘垫板敷设，不得与金属管道、建筑物和设备的构件有金属的连接。2、直流电力回路专用的中性线和直流两线制正极的接地体、接地线不得与自然接地体有金属连接：当无绝缘隔离装置时，相互间的距离不应小于 1m。	
施 工 情 况	夹具组装 3000 件；仓库清点组件数量及查看组件是否包装完好	
其 它 事 项	现场施工人员 3 人	
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人：刘晨瑞		