

# 监 理 日 记

日期：2019年3月18日

天气：阴转多云

星期：一 气温：6-15℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 检查工人夹具组装是否按规范组装：<br>与总包单位进场施工人员进行安全以及高处作业注意事项培训；<br>现场施工人员较少，已通知总包单位尽快安排更多的人员进场施工； |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 夹具组装 2000 件：<br>厂内仓库物料清点，围栏修复：<br>施工人员进场复工培训：<br>确认后期增补人员事宜                        |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 现场施工人员 3 人   |
| 本日现场监理人员                   | 刘晨瑞  |
| 记录人：刘晨瑞                    |  |