

监 理 日 记

日期：2019 年 3 月 23 日

天气：多云

星期：六 气温：5-15℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场检查夹具安装情况； 逆变器进场卸货，检查逆变器包装有无破损； 口头通知总包单位夹具全部安装完成要进行夹具拉拔试验；
施 工 情 况	1、夹具安装 6000 件； 2、屋面防坠器安装，施工人员屋面防护加护； 3、逆变器进场卸货；
其 它 事 项	现场施工人员 15 人
本日现场监理人员 刘晨瑞	
记录人：刘晨瑞	