

监 理 日 记

日期：2019 年 3 月 24 日

天气：阴

星期： 日 气温： 9-15℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	对夹具、逆变器吊装进行安全监理旁站，现场未出现安全问题； 作项目人员考勤表并打印；	
施 工 情 况	1、夹具安装 3100 件； 2、逆变器、剩余夹具吊装； 3、屋面防坠器安装；	
其 它 事 项	现场施工人员 15 人	
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人：刘晨瑞		