

监 理 日 记

日期：2019 年 3 月 26 日

天气：晴

星期：二 气温：11-22℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日组件运输进厂，检查组件包装有无破损，并对现场叉车卸组件进行安全旁站，现场未出现安全问题； 收到公司下发的关于各项目开展安全专题会议及安全检查的文件通知，必将认真学习，严格检查现场安全问题；	
施 工 情 况	1、夹具安装 6600 件； 2、逆变器、桥架横担制作部分； 3、组件运输 28 箱至现场；	
其 它 事 项	现场施工人员 15 人	
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人：刘晨瑞		