

# 监 理 日 记

日期：2019 年 3 月 27 日

天气：小雨转多云

星期：三 气温：12-19℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                      |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 对组件吊装进行安全监理旁站，现场未出现安全问题；<br>检查运输进厂组件，发现有一块组件边框变形，已拍照并向业主汇报，同时<br>下发监理通知单，要求总包单位立即整改。严格强调在第二次倒运过程中，<br>提高保护意识，坚决不允许再出现类似情况，否则将采取处罚措施； |     |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 1、组件运输进场 56 箱；<br>2、逆变器、桥架横担制作部分；<br>3、组件吊装 30 箱，分散                                                                                  |     |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 现场施工人员 15 人，吊车一辆，叉车一辆                                                                                                                |     |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                      | 刘晨瑞 |
| 记录人：刘晨瑞                    |                                                                                                                                      |     |