

监 理 日 记

日期：2019 年 3 月 28 日

天气：多云

星期：四 气温：9-18℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	对组件吊装进行安全监理旁站，现场未出现安全问题； 检查组件安装情况； 填写安全监理旁站记录、平行检验记录等资料，并扫描上传监理云；	
施 工 情 况	1、组件吊装，分散 28 箱； 2、组件接线 930 片；	
其 它 事 项	现场施工人员 15 人，吊车一辆	
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人：刘晨瑞		