

监 理 日 记

日期：2019 年 3 月 29 日

天气：多云

星期：五 气温：11-20℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查组件分散以及安装情况，监督施工人员搬运组件是否按照规范操作，组件安装是否合格，同时查看配电房的发电量并上报业主；	
施 工 情 况	1、组件分散 930 片； 2、组件接线 400 片； 3、组件安装 430 片；	
其 它 事 项	现场施工人员 15 人	
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人：刘晨瑞		