

监 理 日 记

日期：2019 年 3 月 30 日

天气：多云转晴

星期：六 气温：5-16℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	对组件吊装进行安全监理旁站，现场未出现安全问题；下午因刮大风避免出现安全事故，未能进行组件吊装； 今日组件吊装上屋顶，开箱分散组件时发现两块组件破碎，预计是第二次倒运时叉车碰撞所致，下发监理通知单，要求立即整改，加大监督力度，加强技术交底工作，若再出现类似问题，将给予处罚；	
施 工 情 况	组件吊装、分散、安装	
其 它 事 项	现场施工人员 15 人，吊车一辆	
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人：刘晨瑞		