

监 理 日 记

日期：2019 年 4 月 1 日

天气：晴

星期：一 气温：8-18℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	对组件吊装、中压边压吊装进行安全监理旁站，现场未出现安全问题； 将 19 年第一季度的考核表发给公司； 检查组件安装情况，施工人员要严格按照规范要求施工；	
施 工 情 况	1、组件吊装 24 箱； 2、组件分散； 3、中压边压吊装； 4、桥架横担制作；	
其 它 事 项	现场施工人员 15 人，吊车一辆	
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人：刘晨瑞		