

监 理 日 记

日期：2019 年 4 月 10 日

天气：阴转小雨

星期：三 气温：9-13℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今天桥架进场，本来想吊装上屋顶，但因大风天气未能施工，只能先临时存放明天吊装上屋顶；近几天大风天气频繁，现场垃圾杂物较多，已要求总包单位及时清理垃圾杂物，保证屋面施工干净整洁；	
施 工 情 况	1、组件安装 540 块； 2、逆变器安装 10 台； 3、屋面垃圾清理； 4、桥架到场卸货；	
其 它 事 项	现场施工人员 15 人，叉车一辆	
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人：刘晨瑞		