

监 理 日 记

日期：2019年4月11日

天气：晴转多云

星期：四 气温：7-13℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>对桥架吊装进行安全监理旁站，吊装现场未设置警戒线，已要求总包单位及时设置警戒线，避免发生安全事故；</p> <p>因有新增人员进场，要求总包单位做好新进场人员的技术交底，安全文明施工；</p>
施 工 情 况	<ol style="list-style-type: none">1、组件整改；2、桥架吊装，分散；3、逆变器安装 8 台；4、屋面垃圾清理；
其 它 事 项	现场施工人员 16 人，吊车一辆
本日现场监理人员	刘晨瑞
记录人：刘晨瑞	