

监 理 日 记

日期：2019 年 4 月 14 日

天气：多云

星期： 日 气温： 8-21℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查进厂组件质量，未出现包装破损现象； 对组件吊装进行安全监理旁站，现场未出现安全问题； 整理现场资料；	
施 工 情 况	组件吊装 48 箱，分散 1440 片	
其 它 事 项	现场施工人员 18 人，吊车一辆	
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人：刘晨瑞		