

监 理 日 记

日期：2019年4月16日

天气：小雨转多云

星期：二 气温：7-18℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查进厂组件质量情况，未发现包装箱有破损现象； 对组件吊装进行安全监理旁站，现场未出现安全问题；
施 工 情 况	组件吊装 54 箱
其 它 事 项	现场施工人员 17 人，吊车一辆
本日现场监理人员	刘晨瑞
记录人：刘晨瑞	