

监 理 日 记

日期：2019 年 4 月 2 日

天气：阴转多云

星期：二 气温：11-19℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	对组件吊装进行安全监理旁站，现场未出现安全问题； 收到公司王经理本项目监理云相关上传资料的错误及整改之处； 检查运输进厂的组件，发现有一块存在边框变形现象，可能是在第二次倒运过程中叉车导致，已下发监理通知单，要求总包单位立即整改，并要求在之后的组件倒运过程中加强施工人员的保护意识及技术交底，严禁再发生类似情况，否则将给予处罚		
施 工 情 况	1、组件吊装 47 箱； 2、组件分散 1457 片；		
其 它 事 项	现场施工人员 15 人，吊车一辆		
本日现场监理人员		刘晨瑞	
记录人：刘晨瑞			