

# 监 理 日 记

日期：2019 年 4 月 20 日

天气：小雨转阴

星期：五 气温：17-25℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.96MW 屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                 |     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 检查 4 平方电缆敷设情况，要求施工人员按照设计规范操作，严禁使用蛮力拖、拉拽电缆，造成电缆损坏；<br><br>电缆敷设人员未戴防护手套，现场要求立即整改； |     |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 4 平方电缆敷设；<br>4 平方电缆组串接逆变器 3 台；<br>桥架安装 188m；                                    |     |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 现场施工人员 18 人                                                                     |     |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                 | 刘晨瑞 |
| 记录人：刘晨瑞                    |                                                                                 |     |