

监 理 日 记

日期：2019年4月21日

天气：小雨转中雨

星期： 日 气温： 18-24℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.96MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	对低压交流电缆吊装进行安全监理旁站，现场未出现安全问题； 对 3*240 低压交流电缆进行旁站监理，要求总包单位做好施工前技术交底， 杜绝敷设电缆时发生电缆破皮现象；
施 工 情 况	4 平方电缆组串接逆变器 5 台； 3×240 低压交流电缆吊装、敷设 5 根；
其 它 事 项	现场施工人员 18 人，吊车一辆
本日现场监理人员	刘晨瑞
记录人：刘晨瑞	