

监 理 日 记

日期：2019 年 4 月 23 日

天气：阴

星期：二 气温：18-23℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	整理项目资料； 对低压交流电缆敷设进行监理旁站，要求施工单位安排专人监护，严格按照设计规范施工，防止电缆出现破皮现象； 检查直流电缆组串接逆变器情况，要求施工单位做好组串标识，为以后检修提供方便；	
施 工 情 况	3*240 低压交流电缆敷设 4 根； 4 平方电缆组串接逆变器 2 台；	
其 它 事 项	现场施工人员 18 人	
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人：刘晨瑞		