

监 理 日 记

日期：2019 年 4 月 24 日

天气：晴转阴

星期：三 气温：17-25℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	对夹具、中压块、电缆吊装进行安全监理旁站；现场未出现安全问题； 作安全监理旁站记录表； 打印项目考勤表；	
施 工 情 况	4 平方电缆组串接逆变器 2 台； 3*240 低压交流电缆吊装、敷设 2 根； 增补夹具、中压块、直流电缆吊装；	
其 它 事 项	现场施工人员 18 人，吊车一辆	
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人：刘晨瑞		