

监 理 日 记

日期: 2019 年 4 月 25 日

天气: 多云转小雨

星期: 四 气温: 12-26℃

工程名称: 江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查运输进场组件，现场发现有一块组件已破碎，估计是第二次倒运中叉车导致的，已拍照记录，同时要求总包单位做好设备、材料第二次倒运的保护工作； 对组件、汇流箱吊装进行安全监理旁站，现场未出现安全问题； 对 3*240 低压交流电缆敷设进行监理旁站，要求施工单位敷设电缆时做好保护措施，避免电缆出现划伤、破皮现象；	
施 工 情 况	组件吊运 24 箱、分散； 汇流箱进场到货、吊装 10 台； 3*240 低压交流电缆敷设 3.5 根；	
其 它 事 项	现场施工人员 18 人，吊车一辆	
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人：刘晨瑞		