

监 理 日 记

日期：2019年4月26日

天气：多云转阴

星期：五 气温：8-15℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	对低压交流电缆头制作进行监理旁站，要求总包单位做好施工前的技术交底，严格按照规范进行施工，并在其施工范围配备消防设施，防止发生火灾；
施 工 情 况	3*240 低压交流电缆敷设 3.5 根； 低压交流电缆头制作；
其 它 事 项	现场施工人员 18 人，吊车一辆
本日现场监理人员	刘晨瑞
记录人：刘晨瑞	