

监 理 日 记

日期：2019年4月27日

天气：多云转小雨

星期：六 气温：13-18℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>检查直流电缆敷设情况，要求施工人员敷设电缆时做好标识，避免组串接逆变器时出现错误；</p> <p>因这几天天气原因，施工进度较缓慢，要求尽快调整施工计划，做好现场设备、材料等防护工作，防止被雨水淋湿损坏设备、材料；</p> <p>监理人员进行过程资料编制；</p>
施 工 情 况	<p>汇流箱支架制作 6 个；</p> <p>4 平方电缆敷设 6000 米；</p>
其 它 事 项	<p>现场施工人员 18 人</p>
本日现场监理人员 刘晨瑞	
记录人：刘晨瑞	