

# 监 理 日 记

日期：2019 年 4 月 28 日

天气：小雨

星期： 日 气温： 13-19℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	打印项目考勤、监理完工离场联系单，让业主签字盖章； 整理项目资料；
施 工 情 况	因早上下雨，未施工； 下午天气好转，3*240 低压交流电缆敷设 1 根；
其 它 事 项	现场施工人员 12 人
本日现场监理人员	刘晨瑞
记录人：刘晨瑞	