

监 理 日 记

日期：2019 年 4 月 5 日

天气：晴

星期：五 气温：13-23℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查组件安装情况,要求施工人员搬运组件时轻拿轻放,按照规范要求施工; 检查逆变器安装情况,是否符合设计图纸要求;	
施 工 情 况	1、组件串线 1302 片,组件安装 650 片; 2、逆变器整改 4 台,安装 2 台;	
其 它 事 项	现场施工人员 15 人	
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人: 刘晨瑞		