

监 理 日 记

日期：2019 年 4 月 6 日

天气：晴

星期：六 气温：13-26℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查逆变器安装质量情况，要求现场杂物及时清理，按照设计图纸要求规范施工； 业主要求前往配电房就发电量拍照，但因清明放假厂里相关领导不在，未能拍照；	
施 工 情 况	1、组件安装 800 片； 2、逆变器安装 2 台；	
其 它 事 项	现场施工人员 15 人	
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人：刘晨瑞		