

监 理 日 记

日期：2019年4月7日

天气：晴转多云

星期：日 气温：14-28℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	对组件吊装进行安全监理旁站，现场未出现安全问题； 检查运输进厂组件，未发现组件边框变形等问题； 天气逐渐变热，要求总包单位及时做好防暑措施；
施 工 情 况	1、组件吊装 58 箱，分散 1736 块； 2、用工报告增补 7 人；
其 它 事 项	现场施工人员 15 人，吊车一辆
本日现场监理人员	刘晨瑞
记录人：刘晨瑞	