

监 理 日 记

日期：2019 年 4 月 9 日

天气：阴转中雨

星期：二 气温：9-26℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今天新增施工人员进场，已要求总包单位对新增人员进行安全教育、技术交底培训； 因近几天有大风、下雨天气，已通知总包单位及时做好屋面组件及材料、设备的防护，避免恶劣天气导致材料、设备损坏，同时切断临时电源，以免发生安全事故；	
施 工 情 况	1、组件安装 300 块； 2、屋面组件防护； 3、工人安全教育、技术培训；	
其 它 事 项	现场施工人员 15 人	
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人：刘晨瑞		