

## 会议纪要

编号: GFDZJBM09-014

签发: 李海

工程名称: 菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

会议地点	工地会议室	会议时间	2019.11.15
会议主持人		宋龙	
会议主题:	监理周例会		
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容:	<p>1、施工单位需对施工人员加强安全交底，尤其在配电室施工时，必须保证施工人员安全的前提下施工。</p> <p>2、要求施工单位对光伏立柱需加斜支撑部位进行安装斜支撑。</p> <p>3、通讯电缆直埋时，必须进行套管。</p> <p>4、预埋镀锌管道必须对管口进行加工喇叭口，避免对电缆表皮进行损坏。</p> <p>5、电缆敷设完成后，必须对电缆沟内污渍、垃圾进行清理，清理后将电缆沟盖板进行恢复。</p> <p>6、进出配电室电缆敷设完成后，需对电缆进出口进行封堵(防火泥)。</p> <p>7、逆变器到汇流箱 3*50/3*70 电缆 11月 25 日前敷设完成（B 区）、汇流箱到并网柜 3*150 电缆 11月 20 日前敷设完成（B 区）。</p> <p>8、计划 18 日东侧配电室进行停电，施工单位需在 18 日前将东侧配电室相关工作完成。</p> <p>9、施工单位需尽快安排施工人员进行直流电缆接线及敷设。</p> <p>10、网架安装完成吊装前，需提前与厂区主管部门联系确认吊装区域底部是否存在管道，厂区同意后，方可吊装网架。</p>		
主送单位	常州天合智慧能源工程有限公司		
抄送单位	菏泽开发区水发展光耀新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.11.15



扫描全能王 创建

2019.11.15.会议签到表



扫描全能王 创建