

监 理 日 志

工程名称: 菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

日期	2017 年 11 月 4 日	星期 三	气候	晴	气温	0/8℃
监理人员动态: 2人.			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工人员动态: 10人.						
施工机械状态: /						
施工 部位 进度 情况	记录箱见砌砌体抹灰 3人. 光伏板组件安装 5人. 网架防腐 2人.					
检 查 发 现 的 问 题	网架防腐处理个别部位锈未进行清理干穿.					
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果	要求施工单位对网架首先进行除锈处理, 后进行 消刷 2遍环氧富锌底漆进行防腐					
协 调 内 容 或 其 他						
记录人	宋松		总监签阅	李元奎		



扫描全能王 创建