

# 监 理 日 志

工程名称: 菏泽众兴水环境水务有限公司

|            |                                        |                 |    |    |     |
|------------|----------------------------------------|-----------------|----|----|-----|
| 日期         | 2017年3月16日 星期六                         | 气候              | 晴  | 气温 | 22℃ |
| 监理单位动态:    | 1人                                     | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |    |     |
| 施工方人员动态:   | 12人                                    |                 |    |    |     |
| 施工机械动态:    | 铲车一辆                                   |                 |    |    |     |
| 施工部位及进度情况  | 基坑清理2人,<br>垫层浇筑10人.                    |                 |    |    |     |
| 检查发现的问题    | 发现有一位施工人员未佩戴安全帽.<br>浇筑基础垫层时个别基坑中存在浮土落. |                 |    |    |     |
| 处理措施、意见、结果 | 要求施工安全人员必须佩戴安全帽.<br>要求浇筑时必须将浮土清理干净.    |                 |    |    |     |
| 协调内容或其他    |                                        |                 |    |    |     |
| 记录人        | 李书                                     | 总监签阅            | 李书 |    |     |

